



สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ติดตามผลงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569



โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่



โครงการ	ปีงบประมาณ 2564 (ยังไม่แล้วเสร็จ)		ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569	
	งบ ประมาณ (ลบ.)	โครงการ (แผน)	งบ ประมาณ (ลบ.)	โครงการ (แผน)	งบ ประมาณ (ลบ.)	โครงการ (แผน)	งบ ประมาณ (ลบ.)	โครงการ (แผน)	งบ ประมาณ (ลบ.)	โครงการ (แผน)
โครงการ ในพื้นที่ สทล.14	569	1	529	1	3,803	5	15,475	22	5,370	5
รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ					25,746 ล้านบาท					



โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 (ยังไม่แล้วเสร็จ)

จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
1	3210	บ.พังงอน – บ.จางวาง	0+000 – 14+520	569	บ.สหวิศ ก่อสร้าง จำกัด	79.05	+0.34	สท.2	17 ส.ค.64	27 เม.ย.70	จันทบุรี	นายสุกชัย นาเมืองจันทร์ 096-6344148



โครงการประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
1	3	แยกบางพระ - คลองสุครีบ	110+975 - 115+150	529	หจก.ไทพิพัฒน์	90.77	-9.08	สส.	21 ก.ค. 66	4 ก.ค. 69	ชลบุรี	นายปติพงษ์ เชื้อบุญมี 089-6112306



โครงการประจำปีงบประมาณ 2567

จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
1	317	ทล.317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู	82+000 - 91+000	949	บ.สทวิศ ก่อสร้าง จำกัด	3.61	-37.13	สท.2	10 ก.ย.67	25 ส.ค.70	จันทบุรี	นายคิตคม สงไย 081-4480099
2	3648	สายทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 1	0+000 - 2+300	442	บ.น้องเล็ก สถาปัตย์ จำกัด	55.82	+18.68	สท.2	28 ก.ย.67	12 ก.ย.70	ระยอง	นายมานพ วิลัยแก้ว 063-2457828
3	3648	สายทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 2	2+300 - 5+950	789	บ.บ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	48.82	+10.42	สท.2	24 ส.ค.67	8 ส.ค.70	ระยอง	นายอาทิตย์ ชันขบบัณฑิต 085-4688822
4	3648	สายทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 3	5+950 - 9+400	789	บ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด(มหาชน)	44.97	+7.83	สท.2	24 ส.ค.67	8 ส.ค.70	ระยอง	นายมานพ วิลัยแก้ว 063-2457828
5	3648	สายทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 4	9+400 - 11+533	834	บ.เค.อาร์.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	49.14	+9.63	สท.2	21 ส.ค.67	5 ส.ค.70	ระยอง	นายพรชัย เวสสะภักดิ์ 081-9456783

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ

3,803 ล้านบาท



ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประจำปีงบประมาณ 2568

จำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
1	3	ระยอง - บ้านเพ ตอน 1	225+380 - 228+925	844	บ.บ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	3.08	-9.14	สท.2	24 ก.ค.68	7 ก.ค.71	ระยอง	นายกฤตนาท ศรีศลมะทันโต 090-7408889
2	3	ระยอง - บ้านเพ ตอน 2	228+925 - 230+650	619	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	21.28	+7.78	สท.2	24 ก.ค.68	7 ก.ค.71	ระยอง	นายเอกสิทธิ์ บัวบาน 089-4118707
3	3	ระยอง - บ้านเพ ตอน 3	230+650 - 233+125	616	บ.ระยอง วิศวโยธา จำกัด	6.33	-13.37	สท.2	24 ก.ค.68	7 ก.ค.71	ระยอง	นายอุเทน วรรณราช 085-9324043
4	3	ระยอง - บ้านเพ ตอน 4	233+125 - 236+200	639	บ.ระยอง วิศวโยธา จำกัด	9.37	-6.08	สท.2	24 ก.ค.68	7 ก.ค.71	ระยอง	นายพรชัย เวสสะภักดี 081-9456783
5	3	ระยอง - บ้านเพ ตอน 5	236+200 - 239+250	600	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	8.85	-5.03	สท.2	24 ก.ค.68	7 ก.ค.71	ระยอง	นายเอกสิทธิ์ บัวบาน 089-4118707



โครงการประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
6	3, 36	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3 ตัด ทล.36 (แยกกระทิงลาย)	135+286 – 137+640 0+000 – 1+113	391	บ.วัฒนาสุข อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	14.15	-3.61	สส.	28 ส.ค.68	15 พ.ย.70	ชลบุรี	นายอิทธิกร พรหมโพธิ์ 065-4798291
7	3, 34, 361	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3 ตัด ทล.34 ตัด ทล.361 (แยกหนองไม้แดง)	57+550 – 59+000 0+000 – 0+600	297	บ.ปาล์ม คอน จำกัด	14.34	-4.15	สส.	24 ก.ย.68	12 ธ.ค.70	ชลบุรี	นายณัฐสิทธิ์ ฉ่ำเฉื่อย 081-9110120
8	3, 361	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3 ตัด ทล.361 (แยกห้วยกะปิ)	97+140 – 99+700 46+200 – 14+216	856	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด	0.47	-9.74	สส.	17 ก.ย.68	31 ส.ค.71	ชลบุรี	นายวิรัช แก้วมน 080-4635508
9	3, 3134	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3 ตัด ทล.3134 (แยกอ่างศิลา)	99+700 – 103+350	892	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	0.39	-9.71	สส.	17 ก.ย.68	31 ส.ค.71	ชลบุรี	นายพัฒนศักดิ์ ออบเชย 085-8292293
10	34	ทล.34 สายบางโหลง – แยก หนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม – แยกหนองไม้แดง ตอน 1	46+600 – 51+000	648	บ.สุวลี จำกัด	7.95	-2.55	สส.	30 ส.ค.68	13 ส.ค.71	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	นายวิษณุ คงสมพจน์ 096-1536995
11	34	ทล.34 สายบางโหลง – แยก หนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม – แยกหนองไม้แดง ตอน 2	51+000 – 57+550	806	บ.สุวลี จำกัด	2.27	-7.84	สส.	20 ก.ย.68	3 ก.ย.71	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	นายวิฑูรย์ สิทธิบุตร 087-8783798

โครงการประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
12	34	บางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง - บางวัว ตอน 6	36+000 - 39+200	759	บ.วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	4.91	-9.39	สท.2	23 ส.ค.68	8 เม.ย.71	ฉะเชิงเทรา	นายพนม ธรรมบวร 089-4842336
13	34, 314	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.34 ตัด ทล.314 (แยกคลองอ้อม)	46+869.980 0+000 - 0+500 75+600 - 75.975.975	298	บ.ประโยชน์ การโยธา จำกัด	7.04	-6.99	สส.	16 ก.ย.68	3 มี.ค.71	ฉะเชิงเทรา	นายชัยยะ พลอยมณี 081-9799017
14	304	ทล.304 สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทอง กลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1	93+800 - 96+900	891	กิจการร่วมค้า พีซีอี	29.87	+10.00	สท.2	4 ก.ค.68	17 มิ.ย.71	ฉะเชิงเทรา	นายณัฐพงศ์ นวลศรีทอง 089-6452414
15	304	ทล.304 สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทอง กลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2	96+900 - 99+900	871	บ.พรณิวัรกิจ ก่อสร้างและ ขนส่ง จำกัด	24.48	+4.35	สท.2	19 ก.ค.68	2 ก.ค.71	ฉะเชิงเทรา	นายสุทธิชัย แฉงเชื้อ 082-6645395
16	304	ทล.304 สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทอง กลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3	99+900 - 102+500	712	หจก. ไทพิพัฒน์	19.89	+6.03	สท.2	16 ส.ค.68	30 ก.ค.71	ฉะเชิงเทรา	นายชัยพงศ์ ธนะบรรณ 081-6942514
17	304, 3076	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.304 ตัด ทล.3076 (แยกพนมสารคาม)	105+700 - 107+400	878	หจก. ไทพิพัฒน์	5.94	-4.71	สส.	13 ก.ย.68	27 ส.ค.71	ฉะเชิงเทรา	นายนิรุต ไกรสร 089-9986396

โครงการประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
18	361	ทล.361 สายเลี้ยวเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก - จุดตัด ทล.3	9+200 - 13+200	1,185	บ.กรุงธน เอ็นยีเนียร์ จำกัด	0.21	-9.85	สส.	2 ก.ย.68	16 ส.ค.71	ชลบุรี	นายจรศักดิ์ ชุมสว่าง 081-1747680
19	3200	ทล.3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1	8+775 - 15+400	674	บ.บัญชากิจ จำกัด	25.42	+9.93	สท.2	27 มิ.ย.68	11 เม.ย.71	ฉะเชิงเทรา	นายอุทัย ขาดิสุวรรณ 081-6526881
20	3200	ทล.3200 สาย ฉะเชิงเทรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2	15+400 - 18+409	674	บ.ชนะสิน พัฒนา (1999) จำกัด	7.78	-6.50	สท.2	27 มิ.ย.68	10 มิ.ย.71	ฉะเชิงเทรา	นายอุทัย ขาดิสุวรรณ 081-6526881
21	3340	ทล.3340 สายจุดตัดทางแยก ทล.331 (หนองเสม็ด) - อ.บ่อทอง	0+945 - 9+545	646	บ.บางแสน มหานคร จำกัด	15.63	-7.86	สท.2	27 มิ.ย.68	15 ส.ค.70	ชลบุรี	นายชนวัฒน์ ช้อยเครือ 066-1426268
22	3471	ทล.3471 สายบางบุตร - ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร - บ.หนองพะวา	0+000 - 4+000	679	บ.บ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	8.43	-2.81	สท.2	19 ก.ย.68	4 ก.ค.71	ระยอง	นายพินิจ เสาร์โสร์ 089-9376588

รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ

15,475 ล้านบาท



ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประจำปีงบประมาณ 2569

จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
1	3	ทล.3 ช่วงจุดตัดถนน แหลมฉบังกลาง - บ.ทุ่งกรด จ.ชลบุรี	127+250 - 130+800	620	อยู่ระหว่าง เสนอ คค. ขออนุมัติจ้าง			สท.2			ชลบุรี	
2	3	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3 แยกเกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี	333+700 - 337+500	1,500	อยู่ระหว่าง ประกาศ ประกวดราคา			สส.			จันทบุรี	
3	34	สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ทล.34 จ.ฉะเชิงเทรา	50+500	2,000	อยู่ระหว่าง ประกาศ ประกวดราคา			สส.			ฉะเชิงเทรา	
4	361	ทล.361 สายเลี่ยงเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	1+000 - 4+200 5+200 - 7+800	630	อยู่ระหว่าง เสนอ คค. ขออนุมัติจ้าง			สท.2			ชลบุรี	
5	3340	สาย ต.ธาตุทอง - ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี	9+545 - 17+000	620	ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา			สท.2			ชลบุรี	

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ

5,370 ล้านบาท

