



ติดตามผลงานก่อสร้าง โครงการขนาดใหญ่ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2569

จัดทำโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ



สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
2564	1	569
2566	1	529
2567	5	3,803
2568	22	15,475
2569	5	5,363
2570	6	5,390

จำนวนโครงการรวม

40

โครงการ

งบประมาณรวม

31,129

ล้านบาท



โครงการประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
1	3210	บ.พังงอน – บ.บางวาง	0+000 – 14+520	569	บ.สทวิศ ก่อสร้าง จำกัด	90.13	+2.24	สท.2	17 ส.ค. 64	27 เม.ย. 70	จันทบุรี	นายสุกชัย นาเมืองจันทร์ 096-6344148



โครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
1	3	แยกบางพระ - คลองสุครีบ	110+975 – 115+150	529	หจก.ไทพิพัฒน์	งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 4 ก.ย. 69	-	สส.	21 ก.ค. 66	4 ก.ค. 69	ชลบุรี	นายปิติพงษ์ เชื้อบุญมี 089-6112306



โครงการประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
1	317	ทล.317 สายจันทบุรี – สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง – บ.ทรัพย์ภู	82+000 – 91+000	949	บ.สทวิศ ก่อสร้าง จำกัด	5.68	-50.35	สท.2	10 ก.ย. 67	25 ส.ค. 70	จันทบุรี	นายคิตคม สงไย 081-4480099
2	3648	สายทางเลียบเมืองแกลง ตอน 1	0+000 - 2+300	442	บ.น้องเล็ก สถาปัตย์ จำกัด	62.93	+10.22	สท.2	28 ก.ย. 67	12 ก.ย. 70	ระยอง	นายมานพ วิลัยแก้ว 063-2457828
3	3648	สายทางเลียบเมืองแกลง ตอน 2	2+300 – 5+950	789	บ.บ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	68.20	+18.97	สท.2	24 ส.ค. 67	8 ส.ค. 70	ระยอง	นายอาทิตย์ ชันทบัณฑิต 085-4688822
4	3648	สายทางเลียบเมืองแกลง ตอน 3	5+950 – 9+400	789	บ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด(มหาชน)	58.05	+1.09	สท.2	24 ส.ค. 67	8 ส.ค. 70	ระยอง	นายมานพ วิลัยแก้ว 063-2457828
5	3648	สายทางเลียบเมืองแกลง ตอน 4	9+400 – 11+533	834	บ.เค.อาร์.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	56.45	+0.11	สท.2	21 ส.ค. 67	5 ส.ค. 70	ระยอง	นายพรชัย เวสสะภักดี 081-9456783
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ						3,803 ล้านบาท						



โครงการประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
1	3	ระยอง - บ้านเพ ตอน 1	225+380 - 228+925	844	บ.บ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	5.42	-11.56	สท.2	24 ก.ค. 68	7 ก.ค. 71	ระยอง	นายกฤตานนท์ ศรีคละมะหันโต 090-7408889
2	3	ระยอง - บ้านเพ ตอน 2	228+925 - 230+650	619	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	25.58	+6.97	สท.2	24 ก.ค. 68	7 ก.ค. 71	ระยอง	นายเอกสิทธิ์ บัวบาน 089-4118707
3	3	ระยอง - บ้านเพ ตอน 3	230+650 - 233+125	616	บ.ระยอง วิศวโยธา จำกัด	12.83	-3.33	สท.2	24 ก.ค. 68	21 ก.ค. 71	ระยอง	นายอุเทน วรรณราช 085-9324043
4	3	ระยอง - บ้านเพ ตอน 4	233+125 - 236+200	639	บ.ระยอง วิศวโยธา จำกัด	17.28	-4.10	สท.2	24 ก.ค. 68	7 ก.ค. 71	ระยอง	นายพรชัย เวสสะภักดี 081-9456783
5	3	ระยอง - บ้านเพ ตอน 5	236+200 - 239+250	600	กิจการร่วมค้า ไทยวัฒน์ - เคซี	15.14	-3.46	สท.2	24 ก.ค. 68	7 ก.ค. 71	ระยอง	นายเอกสิทธิ์ บัวบาน 089-4118707




โครงการประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
6	3, 36	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3 ตัด ทล.36 (แยกกระทิงลาย)	135+286 – 137+640 0+000 – 1+113	391	บ.วัฒนาสุข อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	26.48	+1.31	สส.	28 ส.ค. 68	15 พ.ย. 70	ชลบุรี	นายอิทธิกร พรหมโพธิ์ 065-4798291
7	3, 34, 361	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3 ตัด ทล.34 ตัด ทล.361 (แยกหนองไม้แดง)	57+550 – 59+000 0+000 – 0+600	297	บ.ปาล์ม คอน จำกัด	24.98	-2.13	สส.	24 ก.ย. 68	12 ธ.ค. 70	ชลบุรี	นายณัฐสิทธิ์ ฉ่ำเฉื่อย 081-9110120
8	3, 361	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3 ตัด ทล.361 (แยกห้วยกะปิ)	97+140 – 99+700 46+200 – 14+216	856	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด	1.57	-15.14	สส.	17 ก.ย. 68	31 ส.ค. 71	ชลบุรี	นายวิรัช แก้วมน 080-4635508
9	3, 3134	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3 ตัด ทล.3134 (แยกอ่างศิลา)	99+700 – 103+350	892	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	0.75	-14.13	สส.	17 ก.ย. 68	31 ส.ค. 71	ชลบุรี	นายพัฒนศักดิ์ อบเชย 085-8292293
10	34	ทล.34 สายบางโหนด – แยก หนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม – แยกหนองไม้แดง ตอน 1	46+600 – 51+000	648	บ.สุวลี จำกัด	14.65	-1.04	สส.	30 ส.ค. 68	13 ส.ค. 71	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	นายวิชณุ คงสมพจน์ 096-1536995
11	34	ทล.34 สายบางโหนด – แยก หนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม – แยกหนองไม้แดง ตอน 2	51+000 – 57+550	806	บ.สุวลี จำกัด	7.66	-8.13	สส.	20 ก.ย. 68	3 ก.ย. 71	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	นายวิฑูรย์ สิทธิบุตร 087-8783798

โครงการประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
12	34	บางโหลง – แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง – บางวัว ตอน 6	36+000 – 39+200	759	บ.วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	10.34	-14.71	สท.2	23 ส.ค. 68	8 เม.ย. 71	ฉะเชิงเทรา	นายพนม ธรรมบวร 089-4842336
13	34, 314	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.34 ตัด ทล.314 (แยกคลองอ้อม)	46+869.980 0+000 – 0+500 75+600 – 75.975.975	298	บ.ประโยชน์ การโยธา จำกัด	11.23	-8.29	สส.	16 ก.ย. 68	3 มี.ค. 71	ฉะเชิงเทรา	นายชัยยะ พลอยมณี 081-9799017
14	304	ทล.304 สายฉะเชิงเทรา – ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทอง กลาง – อ.พนมสารคาม ตอน 1	93+800 – 96+900	891	กิจการร่วมค้า พีซีอี	41.02	+10.55	สท.2	4 ก.ค. 68	17 มิ.ย. 71	ฉะเชิงเทรา	นายณัฐพงศ์ นวลศรีทอง 089-6452414
15	304	ทล.304 สายฉะเชิงเทรา – ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทอง กลาง – อ.พนมสารคาม ตอน 2	96+900 – 99+900	871	บ.พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและ ขนส่ง จำกัด	35.59	+2.05	สท.2	19 ก.ค. 68	2 ก.ค. 71	ฉะเชิงเทรา	นายสุทธิชัย แจงเชื้อ 082-6645395
16	304	ทล.304 สายฉะเชิงเทรา – ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทอง กลาง – อ.พนมสารคาม ตอน 3	99+900 – 102+500	712	หจก. ไทพิพัฒน์	25.58	+0.86	สท.2	16 ส.ค. 68	30 ก.ค. 71	ฉะเชิงเทรา	นายชัยพงศ์ ธนะบรรณ 081-6942514
17	304, 3076	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.304 ตัด ทล.3076 (แยกพนมสารคาม)	105+700 – 107+400	878	หจก. ไทพิพัฒน์	11.45	-8.35	สส.	13 ก.ย. 68	27 ส.ค. 71	ฉะเชิงเทรา	นายนิรุต ไกรสร 089-9986396



โครงการประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์โทร
18	361	ทล.361 สายเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน หนองข้างคอก – จุดตัด ทล.3	9+200 – 13+200	1,185	บ.กรุงธน เอ็นยีเนียร์ จำกัด	0.30	-13.53	สส.	2 ก.ย. 68	16 ส.ค. 71	ชลบุรี	นายขจรศักดิ์ ชุมสว่าง 081-1747680
19	3200	ทล.3200 สาย ฉะเชิงเทรา – อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 1	8+775 – 15+400	674	บ.ปัญชากิจ จำกัด	33.86	+13.05	สท.2	27 มิ.ย. 68	11 เม.ย. 71	ฉะเชิงเทรา	นายอุทัย ขาติสุวรรณ 081-6526881
20	3200	ทล.3200 สาย ฉะเชิงเทรา – อ.บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2	15+400 – 18+409	674	บ.ธนะสิน พัฒนา (1999) จำกัด	10.85	-8.79	สท.2	27 มิ.ย. 68	10 มิ.ย. 71	ฉะเชิงเทรา	นายอุทัย ขาติสุวรรณ 081-6526881
21	3340	ทล.3340 สายจุดตัดทางแยก ทล.331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง	0+945 – 9+545	646	บ.บางแสน มหานคร จำกัด	28.84	-4.92	สท.2	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	ชลบุรี	นายชนวัฒน์ ช้อยเครือ 066-1426268
22	3471	ทล.3471 สายบางบุตร – ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร – บ.หนองพะวา	0+000 – 4+000	679	บ.บ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	15.82	-11.14	สท.2	19 ก.ย. 68	4 ก.ค. 71	ระยอง	นายพินิจ เสาร์โสร์ 089-9376588
รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ						15,475 ล้านบาท						



โครงการประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง	ชื่อสายทาง	กม.-กม.	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน สะสม	เร็ว (+) / ช้า (-) กว่าแผน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เริ่ม สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จังหวัด	ผู้ควบคุมงาน และเบอร์ดอร์
1	3	ทล.3 ช่วงจุดตัดถนน แหลมฉบังกลาง - บ.ทุ่งกราด จ.ชลบุรี	127+250 - 130+800	619	บ.บางแสน มหานคร จำกัด	0.00	0.00	สท.2	8 ส.ค. 69	22 ก.พ. 72	ชลบุรี	
2	3	ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3 แยกเกาะรงค์ - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี	333+700 - 337+500	1,500	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร			สส.			จันทบุรี	
3	34	สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ทล.34 จ.ฉะเชิงเทรา	50+500	2,000	อยู่ระหว่าง ประกาศ ประกวดราคา			สส.			ฉะเชิงเทรา	
4	361	ทล.361 สายเลี่ยงเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	1+000 - 4+200 5+200 - 7+800	629	บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	0.88	0.73	สท.2	1 ส.ค. 69	18 ต.ค. 71	ชลบุรี	
5	3340	สาย ต.ธาตุทอง - ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี	9+545 - 17+000	615	บ.บางแสน มหานคร จำกัด	0.08	-0.17	สท.2	16 ก.ค. 69	3 ส.ค. 71	ชลบุรี	
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ					5,363 ล้านบาท							



